

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. & ΠΟΛ.

ΠΡΟΣ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

της Δ/σης Τ.Υ. & Πολ/μίας

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Τ.Κ. ΡΥΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού συντάχθηκε η μελέτη για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Τ.Κ. ΡΥΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» (Μελέτη 11/2017).
- Με την απόφαση 170/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού καθορίστηκε εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 81/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Πύδνας - Κολινδρού, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου και η διάθεση πίστωσης.
- Με την 111/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, εγκρίθηκε το από 07-11-2018 πρακτικό ελέγχου των προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που αναδείχθηκε η εταιρεία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.». Η σύμβαση ποσού 136.422,07 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 18-01-2019, συμβατικό χρόνο εργασιών 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Η σύμβαση υπογράφηκε την 18/1/2019 και έχει συμβατικό χρόνο περάτωσης στις 18/1/2020. Κατόπιν της 7699/31-12-2019 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της 9/2020 Απόφασης του Δ.Σ. Πύδνας-Κολινδρού χορηγήθηκε παράταση έως και τις 17-04-2020.
- Ο Ανάδοχος του έργου κατέθεσε το υπ' αριθμ. 3460/16-04-2020 αίτημα χορήγησης παράτασης, καθώς και την υπ' αριθμ. 3889/08-05-2020 συνοδευτική αιτιολογική έκθεση, με τα οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για έξι (6) μήνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης **τεσσάρων (4) μηνών** για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Τ.Κ. ΡΥΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 2020 και ιδιαίτερα της θεομηνίας και των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν κατά το διάστημα 01-04-2020 έως 06-04-2020 και έπληξαν την περιοχή, δημιουργώντας σοβαρές βλάβες στον τόπο


εκτέλεσης του έργου. Η ένταση των καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν αποτυπώνεται και στο από 31-03-2020 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Επιδείνωση του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πυκνές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους». Συνυπολογίζεται η κατάσταση και οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19.

Σχετικά με την καθυστέρηση του έργου λόγω του COVID-19, μπορεί μόνο να εκτιμηθεί ως προς το χρονικό διάστημα που απαιτείται και δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί σε ακριβή αριθμό ημερών. Αποτελεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση που οδήγησε φορείς, επαγγελματίες, προμηθευτές κατασκευαστές, εργαζόμενους αλλά και το σύνολο της χώρας σε μία απρόβλεπτη και μη καταγεγραμμένη λειτουργία που δημιούργησε ένα αντίξοο κλίμα όσον αφορά τις εργασίες, το οποίο δεν επέτρεπε την προγραμματισμένη τους εξέλιξη. Ακόμη και σήμερα, οι επιπτώσεις της πανδημίας αποτελούν παράγοντα που επηρεάζει την πρόοδο των έργων. Εφόσον τα μέτρα περιορισμού και οι ιδιαίτερες συνθήκες που σημειώθηκαν ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2020 (στις 11-03-2020 δημοσιεύτηκε η ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του») και ίσχυαν μέχρι και τον Μάιο 2020 (στις 09-06-2020 δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»), θεωρείται ότι ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών πρέπει να προβλεφθεί για την αναπλήρωση του χρόνου που δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών.

Επίσης, λόγω των καιρικών συνθηκών και σύμφωνα με τα κλιματολογικά δεδομένα που περιέχονται και στην αίτηση του αναδόχου, καταγράφηκαν συνολικά 31 ημέρες με έντονες βροχοπτώσεις από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2020. Ειδικά κατά τον Φεβρουάριο και Μάρτιο καταγράφηκε αυξημένος αριθμός ημερών με έντονες καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν εκδηλώθηκαν σε συνεχόμενες ημερομηνίες, αλλά με διαφορά λίγων ημερών, καλύπτοντας το σύνολο των δύο μηνών. Αυτή η εκτεταμένη διασπορά των ημερών με κακοκαιρία, οδήγησε στην αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, καθώς για την πρόοδο των εργασιών απαιτούνται συνεχή διαστήματα ημερών με κατάλληλες καιρικές συνθήκες και δεν μπορεί να εκτελεστούν οι κατασκευαστικές εργασίες με ημερήσιες διακοπές λόγω των καιρικών συνθηκών. Συνεπώς, το χρονικό διάστημα που πρέπει να δοθεί ως παράταση λόγω των καιρικών συνθηκών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μήνες.

Συνεπώς, συνολικά προτείνεται η χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών για το έργο, η οποία θα μεταθέσει την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών στις 17-08-2020.

Αθήνα, 25-06-2020


Τ.Υ. & Π.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αγρ. Τοπογράφος
Μητ/κος ΠΕ με Α' β.