



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 7 Αυγούστου 2020

Αρ. πρωτ.:

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: Κωστικός Γιώργος
Τηλέφωνο: 2353350113
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αιγινίου Δήμου Πύδνας - Κολινδρού».

Ανάδοχος: **Κ/Ε: ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 21 - 02 - 2019 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Το από 1 - 7 - 2020 έγγραφο του Αναδόχου.
5. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, διότι αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτο γεγονός (καθυστέρηση έκδοσης άδειας εκτέλεσης εργασιών από τη Διεύθυνση Υδάτων της Α.Δ.Μ.-Θ.).
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης **6 μηνών** «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος **μέχρι και τις 21 - 02 - 2021.**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. - Τοπ. μηχανικός με Α' β.

ΚΩΣΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πολ. μηχανικός ΤΕ με Α' β.