



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 7 Αυγούστου 2020

Αρ. πρωτ.:

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: Κωστικός Γιώργος
Τηλέφωνο: 2353350113
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Κολινδρού Δήμου Πύδνας - Κολινδρού».

Ανάδοχος: Κ/Ξ: ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Σύμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (υποσαρμολογία στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 12 – 03 – 2018 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση διότι αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτο γεγονός (καθυστέρηση έκδοσης της απαραίτητης άδειας εκτέλεσης έργου από την αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή τη Διεύθυνση Υδάτων Κεν. Μακεδονίας).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης **6 μηνών** «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος **μέχρι και τις 12 – 02 – 2021.**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχ/κος με Α' β.

ΚΩΣΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πολ. μηχ/κος ΤΕ με Α' β.