



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 2020

Αρ. πρωτ.:

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: Καραϊσκος Διονύσιος
Τηλέφωνο: 2353350134
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας λόγω έκτακτων συνθηκών για την εκτέλεση εργασιών της εργολαβίας: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 (Β' φάση)».

Ανάδοχος: ΚΑΪΣΙΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (Φ.Ε.Κ. 68 / Α' / 20 – 03 – 2020).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4683/20 με τον οποίο κυρώθηκε νομοθετικά η προηγούμενη Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 83 / Α' / 10 – 04 – 2020).
3. Την κατευθυντήρια οδηγία 24 «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του» της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Απόφαση 01 / α.π.: 2133 / 15-04-2020, ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΕΤΒ-ΦΔ7)
4. Τα συμβαιικά στοιχεία της εργολαβίας.
5. Την από 27 – 12 – 2018 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
6. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

και επειδή:

1. Προέκυψε έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός (έκτακτα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς του ιού covid 19) που οδήγησε σε αναστολή εργασιών.
2. Ο εργολάβος δεν είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή.
3. Σύμφωνα με τις ανωτέρω έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την χορήγηση παράτασης, η οποία κρίνεται αναγκαία για την τεχνική και διοικητική ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης λόγω έκτακτων συνθηκών προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος **μέχρι τις 28 - 11 - 2020.**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αγρ. - Τοπ. μηχανικός με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πολ. μηχανικός ΤΕ με Α' β.
