

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

της Δ/σης Τ.Υ. & Πολ/μίας

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης για το έργο «Διασύνδεση βιολογικών καθαρισμών Κατερίνης-Κορινού».

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.»

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 11726/04-10-2019 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αρ. εναρ. έργου 2012ΣΕ07580058). Η μελέτη του έργου με αριθμ. 4/2011 όπως συντάχθηκε από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης).
2. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14-11-2017 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.».
3. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 09-05-2018 για το ποσό των 581.662,26 € χωρίς ΦΠΑ.
4. Η ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται σε 547 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή στις 08-11-2019.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την χορήγηση παράτασης *οκτώ (8) μηνών*, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, για το έργο «Διασύνδεση βιολογικών καθαρισμών Κατερίνης-Κορινού», λόγω της καθυστέρησης που προκλήθηκε από το γεγονός ότι δεν έχει χορηγηθεί ακόμη από τον Δήμο Κατερίνης η απαιτούμενη άδεια εκσκαφής που αιτηθήκαμε με το υπ' αριθμ. 8113/11-07-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας. *Επίσης το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών από 25 12-2019, με υπ. αρ. 1736/12-2019 αίτησή.*

Αιγίνιο, 24-2-2020

Ο Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων

Ο Πρ/νος Δ/σης Τ.Υ. & Π.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πολ. Μηχανικός ΤΕ με Α' β.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγρ.- Τοπογράφος  
Μηχ/κος ΠΕ με Α' β.