

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα, στις 26-08-2020, ημέρα Τετάρτη, οι:

- 1- ... Λούκας Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος.....
- 2- ... Ζερδαλής Γεώργιος, Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ.....
- 3- ... Δούρος Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός ΤΕ.....

που οριστήκαμε με την με αριθμό 80/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σαν επιτροπή παραλαβής του έργου
« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ »

αφού πήγαμε επί τόπου με τον επιβλέποντα κ. Καραϊσκό Διονύσιο Τοπογράφο μηχανικό Π.Ε και τον ανάδοχο κ.
ΗΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟκαι έχοντας υπόψη :

- α. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- β. τη μελέτη του έργου
- γ. - τον2ο.....και τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα
- δ. - την τελική επιμέτρηση του έργου που θεωρήθηκε την03/12/2018.....

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εργασίες όπως ελέγχθηκαν και αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Α/Α	Είδη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες εργασιών		
			Τελικά εγκριθείσες	Εκτελεσθείσες Αριθμητι κώς	Ολογράφως
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	μ3	952,44	952,44	Εννιακόσια πενήντα δύο και σαράντα τέσσερα
2	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	μ3	214,38	214,38	Διακόσια δεκατέσσερα και τριάντα οκτώ
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	μ3	685,26	685,26	Εξακόσια ογδόντα πέντε και είκοσι έξι
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	μ3	952,44	952,44	Εννιακόσια πενήντα δύο και σαράντα τέσσερα
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	μ3	1,30	1,37	Ένα και τριάντα επτά

6	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25..	μ3	36,00	36,00	Τριάντα έξι
7	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	Kgr	479,87	498,22	Τετρακόσια ενενήντα οκτώ και είκοσι δύο
8	Ευλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	μ2	14,02	14,08	Δεκατέσσερα και οκτώ
9	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 16 at Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	μ	893,00	893,00	Οκτακόσια ενενήντα τρία
10	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D 200 mm	μ	456,00	456,00	Τετρακόσια πενήντα έξι
11	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	Kgr	50,00	50,00	Πενήντα
12	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης, 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	τεμ.	1,00	1,00	Ένα
13	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	μ	1.805,00	1.805,00	Χίλια οκτακόσια πέντε
14	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	μ2	713,90	713,90	Επτακόσια δεκατρία και ενενήντα
15	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση κρασπέδων	μ	10,00	10,00	Δέκα
16	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	μ3	1,50	1,50	Ένα και πενήντα
17	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.)	μ3	1,50	1,50	Ένα και πενήντα
18	Προσάξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	μ	31,30	31,30	Τριάντα ένα και τριάντα
19	Αποκατάσταση παροχών	τεμ.	39,00	39,00	Τριάντα εννιά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

α.- Αρχικός προϋπολογισμός...85.000,00 €... Έκπτωση 2%... Ποσό συμφωνητικού.... 83.300,00 €.....

β.- Ημερομηνία δημοπρασίας – ανάθεσης 27/02/2018..... Απόφαση έγκριση δημοπρασίας 41/2018

γ.- Υπογραφή σύμβασης 09/05/2018.....

δ.- Αρχική προθεσμία..... 3..... μήνες.

ε.- Ολική παράταση προθεσμίας..... 9..... μήνες (194/2018, 277/2018 .. απόφαση φορέα)

στ.- Περαίωση έργου.....04/12/2018.....Εμπρόθεσμα – Εκπρόθεσμα..... Εμπρόθεσμα.....
ζ.- Τελική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.).....67.177,41 €.....(με Φ.Π.Α.)83.300,00 €.....

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκαν :

- 1.- Κοπή ασφαλτοτάπητα με ασφαλτοκόπτη.....
- 2.- Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων.....
- 3.- Καθαίρεση σκυροδεμάτων.....
- 4.- Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης.....
- 5.- Εγκιβωτισμός αγωγών με άμμο.....
- 6.- Επίχωση αγωγών με αμμοχάλικο.....
- 7.- Κατασκευή φρεατίου.....
- 8.- Αποκατάσταση παροχών ύδρευσης.....
- 9.- Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα.....
- 10.- Κατασκευή τσιμεντόδρομου.....

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (...15.... μήνες) και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου (...20....μήνες) προτείνει η παραλαβή του έργου να θεωρηθείΟριστική.....

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

1.-

2.-

3.-

Δεν προκλήθηκε λόγω
αγχιφάσεων - αναρρωτική άδεια

