

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Δ.Δ.ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)»

της Δ.Ε.: ΠΥΔΝΑΣ
Δήμου: ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 85/2004

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΣΑΚΠΟΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 4/12/..... 2015 Ημέρα... Παρασκευή... οι:
1- Αβρανίδου Αρχυράκης Δημόσιος Σύμβουλος Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
2- Ζερδαλής Γεώργιος Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε.
3- Δούρος Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

που οριστήκαμε με την υπ' αριθμ. 138/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας Κολινδρού σαν επιτροπή παραλαβής του έργου :
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ.ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)»
αφού πήγαμε επί τόπου με τον επιβλέποντα κ. Θεωδορίδη Θεόδωρο Εργοδηγό Τοπογράφο και τον ανάδοχο κ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ και έχοντας υπόψη :

- α. - τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 « περί δημοσίων έργων » & λοιπών διατάξεων
- β. - τη μελέτη του έργου
- γ. - τον 1^ο και τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα
- δ. - την τελική επιμέτρηση του έργου που θεωρήθηκε την 25-07-2005

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εργασίες όπως ελέγχθηκαν και αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α	Είδη Εργασιών	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ. ΕΡΓΑΣ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
	ΒΛΕΠΕ ΟΠΙΣΘΕΝ			

της Δ.Ε.: ΠΥΔΝΑΣ
Δήμου: ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 85/2004

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΣΑΚΠΟΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

A/A	ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ.	Ποσότητες τελικά εγκριθείσες	Εκτελεσθείσες (αριθμητικώς)	Εκτελεσθείσες (ολογράφως)
1	Καθαίρεσις άοπλου σκυροδέματος.	m ³	20,00	20,00	Είκοσι.
2	Γενικά εκσκαφαί γαιώδεις δια χρήσεως μηχανικών μέσων.	m ³	62,94	62,94	Εξήντα δύο και ενενήντα τέσσερα.
3	Γενικά εκσκαφαί γαιώδεις άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων.	m ³	9,00	9,00	Εννέα.
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	m ²	71,00	71,00	Εβδομήντα ένα.
5	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300Kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστ.0,7 έως 2,5 ή 3cm.	m ³	60,00	60,00	Εξήντα.
6	Επιστρώσεις δια πλακών τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm.	m ²	130,70	130,70	Εκατόν τριάντα και εβδομήντα.
7	Επιστρώσεις δια χονδροπλακών ακανονίστων μέσου πάχους 5 cm.	m ²	61,00	61,00	Εξήντα ένα.

Αιγίνιο / / 2015

Αιγίνιο / / 2015

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΤΣΑΚΠΟΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Υληρέτει 620
Δήμο Κατερίνης

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

- α.- Αρχικός προϋπολογισμός : 11.971,45 € με ΦΠΑ, Έκπτωση 0,00%, Ποσό συμφωνητικού : 11.971,45 € με ΦΠΑ
β.- Ημερομηνία δημοπρασίας – ανάθεσης : 15/12/2004 , Απόφαση έγκριση δημορχιακής επιτροπής: 64/2004
γ.- Υπογραφή σύμβασης : 17/12/2004
δ.- Αρχική προθεσμία : δύο (2) μήνες
ε.- Παράταση προθεσμίας... 17/02/2005
στ.- Περαιώση έργου...17/02/2005 Εμπρόθεσμα – Εκπρόθεσμα ...ΝΑΙ.....
ζ.- Τελική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) 10.145,29 €, (με Φ.Π.Α.) 12.072,90 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες για να ολοκληρωθεί η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Δ.Δ. Σφενδάμης, καθώς επίσης και επεμβάσεις αναμόρφωσης του χώρου μπροστά από το Κοινοτικό Κατάστημα. Συγκεκριμένα έγιναν καθαίρεσις άοπλου σκυροδέματος, εκσκαφές, εργασίες ξυλοτύπων μικροκατασκευών, εργασίες σκυροδέματος C12/15 για την διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου και επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου και ακανόνιστες πλάκες μέσου πάχους 5cm.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

... ..ΝΑΙ.....

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

... **ΝΑΙ**

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (15 μήνες) και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου (.....μήνες) προτείνει η παραλαβή του έργου να θεωρηθεί **Οριστική**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

1.- 
2.- 
3.- 


ΓΣΑΚΠΟΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Θεοφωρίδης Θεόδωρος
Εργοδηγός Τοπογράφος
Υπηρετεί στο
Δήμο Κατερίνης



2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ -ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΓΜΑ2 ΤΕΧΝΙΚΗ

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
& ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» που εκτελέστηκαν από την ΣΙΓΜΑ2 ΤΕΧΝΙΚΗ.

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 4-12-2015, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1. Ζερδανής Γεώργιος....., επιτελεσιάρχης μηχανικός, π.ε. υπάλληλος του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού,
2. Κωδικός Γεώργιος....., πολιτικός μηχανικός, π.ε. υπάλληλος του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού,
3. Πορφυρίδης Χριστόφορος....., δημοτικός σύμβουλος,

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 67/2015... απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Η4ΡΟ1Π-Ν33), έχοντας υπόψη:

1. το Ν.3669/2008 Κ.Δ.Ε. και ειδικότερα τα άρθρα 73,74 & 75.
2. την υπ' αριθμ. 76/2011 απόφαση, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, έγκρισης ανάθεσης των εργασιών του έργου.
3. την από 02.04.2012 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών
4. την Τελική Επιμέτρηση η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με ημερομηνία 25/05/2012.

μεταβήκαμε επιτόπου του έργου και, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ α μ β ά ν ο υ μ ε

ποιοτικά και ποσοτικά τις παρακάτω εργασίες, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα,

Είδος εργασιών	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	Πιστοποιηθείσες Ποσότητες	Μονάδα μέτρησης
Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	εξακόσια εβδομήντα	670,00	μ3
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	πεντακόσια πέντε	505,00	μ3
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	μηδέν	0,00	μ3
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	πενήντα πέντε	55,00	μ3
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	τριακόσια	300,00	μ2
Αποξήλωση κιγκλιδώματων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	τετρακόσια πενήντα	450,00	χλγ
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	είκοσι δυο και πενήντα εκατοστά	22,50	μ3
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	εκατόν έντεκα και σαράντα πέντε εκατοστά	111,45	μ3
Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	τριακόσια είκοσι τρία και είκοσι εκατοστά	323,20	μ2
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	έντεκα χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε	11.145,00	χλγ
Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα και εβδομήντα πέντε εκατοστά	474,75	χλγ
3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ			

Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich	διακόσια σαράντα	240,00	μ2
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	επτακόσια πενήντα	750,00	μ2
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ			
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	μηδέν	0,00	μ2
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	εκατόν είκοσι	120,00	μ2
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 5, διαστάσεων 40x40 cm	διακόσι είκοσι πέντε	225,00	μ2
Περιθώρια (σοβατεπά) από κεραμικά πλακίδια	εκατόν δέκα τέσσερα	114,00	μμ
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας	διακόσια είκοσι πέντε	225,00	μ2
Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	δέκα πέντε	15,00	μμ
Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	εξακόσια σαράντα πέντε	645,00	μ2
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ			
Απορροφητήρας INOX AISI 304 18/10 νικέλιο	μηδέν	0,00	τεμ
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα INOX	μηδέν	0,00	μμ
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμάστα μή τυποποιημένα INOX	μηδέν	0,00	μμ
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα και δέκα πέντε εκατοστά	16.890,15	χλγ
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	τετρακόσια πενήντα	450,00	χλγ
Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	δυο χιλιάδες διακόσια	2.200,00	χλγ
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	μηδέν	0,00	μ2
Τυποποιημένα κουφώματα συνθετικά	σαράντα εννέα και σαράντα επτά εκατοστά	49,47	μ2
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	εννέα και σαράντα εκατοστά	9,40	μ2

Υαλόθυρες συνθετικές συρόμενες, τρίφυλλες	είκοσι πέντε	25,00	μ2
Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	διακόσια πενήντα οχτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά	258,75	μ2
6. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	σαράντα εννέα και σαράντα επτά εκατοστά	49,47	μ2
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	εννιακόσια είκοσι τρία	923,00	μ2
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	διακόσια είκοσι πέντε	225,00	μ2
B. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ			
7. Η/Μ			
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις	ένα και εξήντα εκατοστά	1,60	τεμ
Κατασκευή εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης-ψύξης- εξαερισμού	ένα και σαράντα εκατοστά	1,40	τεμ
Υδραυλικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αποχέτευσης	ένα και ογδόντα εκατοστά	1,80	τεμ
Πλήρης κατασκευή αλεξικέραυνου - θεμελιακής γείωσης	μηδέν	0,60	τεμ
Πυρασφάλεια - πυρανίχνευση	ένα	1,00	τεμ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται αφορούν την κατασκευή του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ**» προϋπολογισμού σύμβασης 193.550,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην ΣΙΓΜΑ2 ΤΕΧΝΙΚΗ με την υπ' αριθμ.76/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύδνας -Κολινδρού, με έκπτωση 51% στον προϋπολογισμό της μελέτης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 17.11.2011 μεταξύ του κ. Ευάγγελου Γ. Πολύζου, Δημάρχου Πύδνας-Κολινδρού και του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου, κ. Στεφανίδη Στέφανου με συμβατικό ποσό 193.550,00 € με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 17.11.2011 θεωρείται και ημερομηνία εγκατάστασης. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν σαράντα ημερολογιακές ημέρες (40) δηλαδή η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν την 27.12.2011.

Με την αρ. 42/2012 δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 02/04/2012.

Το έργο τελείωσε την 02.04.2012 δηλαδή εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαίωσης του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, προέκυψαν αυξομειώσεις και συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. με ημερομηνία 23.01.2012 δαπάνης 193.550,00 € με Φ.Π.Α. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 43/2012 απόφαση ΔΣ.

Φ.Α.Υ.

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96 και ότι αυτό είναι ενημερωμένο σύμφωνα με την παρ. 7 του προαναφερόμενου άρθρου.

II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής έλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιμέτρηση του έργου, βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και για το λόγο αυτό παραλαμβάνει όλες τις εκτελεσθείσες εργασίες ποσοτικά, όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω και στην τελική επιμέτρηση.

III. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή διαπιστώνει κατά το δυνατόν ότι, από άποψη ποιότητας εργασιών, αυτές έχουν εκτελεστεί καλώς.

IV. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Επειδή από τη βεβαιωμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου 02.04.2012 και την κατάθεση της τελικής επιμέτρησης παρήλθε ο χρόνος εγγύησης που προβλέπεται από το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. των δεκαπέντε μηνών, η παρούσα παραλαβή είναι προσωρινή και οριστική.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το ένα από αυτά κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο.

Αιγίνιο-.....-2015

Η Επιτροπή

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Οι επιβλέποντες μηχανικοί

.....
Δούρος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Για τον Ανάδοχο
Στεφανίδης Στέφανος

ΕΙΔΗ 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΛΑΚΕΙΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αγίου 84 - 551 33 Θεσσαλονίκη
Τηλ. κέντρο: 2310 80.50.44 - Fax: 2310 80.54.07
ΑΦΜ: 998333233 - ΔΟΥ: Κω/ΑΑ/ΑΡ.ΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΖΑΦΕΡΗΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αριθμ. Μελ.: 33/2011

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 17/12/2015, ημέρα Πέμπτη οι :

- 1.- Ζηρδαλής Γεώργιος , Αρχιτέκτων Μηχανικός
- 2.- Δούρος Κωνσταντίνος , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
- 3.- Καζάς Πζαναγιώτης , Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πύδνας Κολινδρού

που ορίστηκαν με την με αριθμό πρωτοκόλλου 135 / 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύδνας Κολινδρού σαν επιτροπή παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΕΘΩΝΗΣ» , αφού πήγαμε επί τόπου με τον επιβλέποντα μηχανικό Δούρο Κωνσταντίνο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας Τζαφέρη Διονύσιο και έχοντας υπόψη :

- α.- τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ. 609/85 «περί δημοσίων έργων» και λοιπών διατάξεων
- β.- τη μελέτη του έργου
- γ.- τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
- δ.- την τελική επιμέτρηση του έργου

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Τις εργασίες όπως ελέγχθηκαν και γράφονται αναλυτικά στον πίνακα

α/α	Ένδειξη εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	Εκτελεσθείσες εργασίες				
	ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ				
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m ³	1	221.90	Διακόσια είκοσι ένα και ενενήντα κυβικά μέτρα
2	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4	m ³	2	42.51	Σαράντα δύο και πενήντα ένα κυβικά μέτρα
3	Κατασκευή επιχωμάτων	m ³	3	79.92	Εβδομήντα εννέα και ενενήντα δύο κυβικά μέτρα

4	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Οπλισμένο C16/20, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ	m ³	4	9.61	Εννέα και εξήντα ένα κυβικά μέτρα
5	Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500s) εκτός υπόγειων έργων	kg	5	158.57	Εκατόν εξήντα τέσσερα και ενήντα πέντε κιλά
6	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα	m	6	208.40	Διακόσια οκτώ και σαράντα μέτρα
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m ²	7	1 328.16	Χίλια τριακόσια είκοσι οκτώ και δέκα έξι τετραγωνικά μέτρα
8	Περίφραξη τύπου Α ύψους 1,46 m	m	8	72.00	Εβδομήντα δύο μέτρα
9	Πληροφοριακές πινακίδες	m ²	9	4.00	Τέσσερα τετραγωνικά μέτρα
10	Πλακόστρωση με κυβόλιθους	m ²	10	259.80	Διακόσια πενήντα εννέα και ογδόντα τετραγωνικά μέτρα
ΟΜΑΔΑ 2 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς ανοίγματος έως 6,00m	m ²	11	30.36	Τριάντα και τριάντα έξι τετραγωνικά μέτρα
2	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	m ²	12	38.70	Τριάντα οκτώ και εβδομήντα τετραγωνικά μέτρα
3	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	kg	13	256.98	Διακόσια πενήντα έξι και ενενήντα οκτώ κιλά
4	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	m ²	14	38.70	Τριάντα οκτώ και εβδομήντα τετραγωνικά μέτρα
5	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	m ²	15	135.05	Εκατόν τριάντα πέντε και πέντε τετραγωνικά μέτρα
6	Παγκάκια	τεμ.	16	10.00	Δέκα τεμάχια

ΟΜΑΔΑ 3 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ					
1	Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 3 x 2,5 mm ²	m	17	300.78	Τριακόσια και εβδομήντα οκτώ μέτρα
2	Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5 x 2,5 mm ²	m	18	52.50	Πενήντα δυο και πενήντα μέτρα
3	Ρευματοδότης πίνακα SCHUKO	τεμ	19	2.00	Δυο τεμάχια
4	Κυτία διακλαδώσεων πλαστικά διαστάσεων Φ 80 x 80 mm	τεμ	20	1.00	Ένα τεμάχιο
5	Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου	τεμ	21	0.00	Μηδέν τεμάχια
6	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ 13,5 mm	m	22	341.28	Τριακόσια σαράντα ένα και είκοσι οκτώ μέτρα
7	Ηλεκτρικός πίνακας από PVC τεσσάρων σειρών	τεμ	23	1.00	Ένα τεμάχιο
8	Κολωνάκι δαπέδου INOX με γλόμπο	τεμ	24	36.00	Τριάντα έξι τεμάχια
ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
1	Θάμνοι κατηγορίας Θ3	τεμ	25	50.00	Πενήντα τεμάχια
2	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	m ³	26	1.50	Ένα και πενήντα κυβικά μέτρα
3	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	τεμ	27	50.00	ενήντα τεμάχια
4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	τεμ	28	50.00	Πενήντα τεμάχια
5	Αρδευση φυτών με βυτίο	τεμ	29	50.00	Εκατόν πενήντα τεμάχια

ΠΑΡΑΤΗΣΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α.- Αρχικός προϋπολογισμός : 60.000,00 €

Ποσό συμφωνητικού : 34.548,38 € , Συμπληρωματικό ποσό : 0,00€

β.- Ποσοστό έκπτωσης 42,42%

γ.- Υπογραφή σύμβασης : 12-12-2012

δ.- Αρχική προθεσμία : 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (δηλ. έως 12-06-2013).

ε.- Παράταση προθεσμίας έως 12-06-2013

στ.- Περαιώση έργου : Εμπρόθεσμα , 12-06-2013

ζ.- Τελική δαπάνη 34.548,38 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή περίφραξης με συρματοπλέγμα όπου αυτό είναι κατεστραμμένο, κατασκευή διαδρόμου για την πρόσβαση στο εκκλησάκι, κατασκευή επιχωμάτων και επίστρωση με κυβόλιθο, τοποθέτηση φωτιστικών, κατασκευή ενός ξύλινου κιόσκι, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και σιδηρών θυρών και τέλος την τοποθέτηση παγκακιών και φυτών εξωτερικού χώρου.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό .

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου , γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά .

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (450 ημέρες) και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί προσωρινή και οριστική .

ΠΑΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ
«ΤΣΑΦΕΡΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΑ Ε.Ε.»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ν. ΤΕΛ. 431
ΒΑΛΚΕΙΟΥ 7/49 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 00100
ΤΗΛ. 23610 32079
ΑΦΜ 990156800
Τσαφέρης Διονύσιος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Δούρος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζηρδαλής Γεώργιος

Δούρος Κωνσταντίνος

Καζάς Παναγιώτης