(1)

ΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: **«Κατασκευή κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στην περιοχή επισκοπικού συγκροτήματος Λουλουδιών Κίτρους»**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης)
2. Τις διατάξεις του αρ.48 του Ν.3669/08
3. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το LEADER Αλιείας της ΑΝΕΘ
4. Την από 13-07-2015 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης των εργασιών του έργου του θέματος έως 31-12-2015
5. Την αρ. πρωτ.: 258-AL/12-08-2015 προέγκριση της παραπάνω παράτασης από την ΑΝΕΘ Α.Ε. ΟΤΑ έως 30-10-2015
6. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου
7. Την διαδικασία που απαιτείται για την διοικητική τακτοποίηση του φακέλου του έργου (έγκριση επιμετρήσεων, λογαριασμών, ΑΠΕ)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως τις 30-10-2015.

Αιγίνιο, 19-10-2015
Ο Πρ/νος ΤΤΕ

ΔΟΥΡΟΣ [illegible]ΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ [illegible]ΝΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ Β/ΤΕ3

Ο Πρ/νος ΔΤΥ & Πολ/μίας

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ Β/ ΠΕ6

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β' 19,
ΚΑΤΕΡΙΝΗ, Τ.Κ 60100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2351032675
FAX: 2351032675
Email: info@tcon.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ[illegible]
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔ[illegible]
Τ.Κ. 60300
Αρ. Πρωτ | 0 | 12 | 13-7

Κατερίνη , 13-07-2015

ΠΡΟΣ
Τον Δήμο Πύδνας Κολινδρού, Τεχνική Υπηρεσία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Του Διονυσίου Τζαφέρη
Νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία :
«ΤΖΑΦΕΡΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
αναδόχου του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ" ΚΙΤΡΟΥΣ»

ΘΕΜΑ:

Παράταση εργασιών του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ" ΚΙΤΡΟΥΣ»

Παρακαλούμε εγκρίνετε παράταση εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ" ΚΙΤΡΟΥΣ» έως 31-12-2015 καθώς δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών έως σήμερα λόγω της διακοπής αυτών που οφείλεται στην μη εξόφληση του δεύτερου λογαριασμού.

Συνημμένα:

Ο αιτών

Για την ανάδοχο εταιρεία

<< ΤΖΑΦΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.>>
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Μ. ΤΕΕ 7431
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄19-ΚΑΤΕΡΙΝΗ 60100
ΤΗΛ.:23510 32675
Α.Φ.Μ.: 998954990 ΔΟΥ Β΄ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τζαφέρης Διονύσιος

και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΛΟΥΛΟΥΔΙΕΣ" ΚΙΤΡΟΥΣ»**, (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, για δέκα (10) μήνες, από 31/12/2014 έως 30/10/2015), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και τις τροποποιήσεις της.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας

Ευθύμιος Θ. Φωτόπουλος

(2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ –ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

Αιγίνιο, 20 Οκτωβρίου 2015
Αρ. πρωτ.: **15320**

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ** - Ενταύθα

Κοιν:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: **«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη θέση Αμπελότοπος Αιγινίου».**

Ανάδοχος: **ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης).
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 48 του Ν.3669/08
3. Το γεγονός το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το κοινοτικό πρόγραμμα LEADER +, της ΟΤΔ Πιερικής Αναπτυξιακής.
4. Την με αριθμό 249/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι τις 31 – 10 – 2015.
5. Τον 2ο Α.Π.Ε. της εργολαβίας του θέματος ο οποίος υποβλήθηκε για προέγκριση στην ΟΤΔ Πιερική Αναπτυξιακή στις 14 – 10 – 2015.
6. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση του οικονομοτεχνικού αντικειμένου του έργου.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση διότι αυτή οφείλεται σε καθυστέρηση έγκρισης του Α.Π.Ε. από την αρμόδια υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος **μέχρι τις 31 – 12 – 2015**.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχ/κος με Β΄ β.

Ο ΠΡΟΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ. μηχ/κος ΤΕ με Δ΄β.

(3)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
***ΕΡΓΟ* :** « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

του Δήμου : ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 03/2011
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 15/10/2015 Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ οι :
1- Δούρος Κωνσταντίνος ,κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων-Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος
2- Καραϊσκος Διονύσιος ,κλάδου ΠΕ Μηχανικών-Τοπογράφων Μηχανικών, Μέλος
3- Παπαϊωάννου Όθων , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

που οριστήκαμε με την...132/24-04-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού Πιερίας,σαν επιτροπή παραλαβής του έργου « **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ**» αφού πήγαμε επί τόπου με τον επιβλέποντα κ. Κοψίδη Ι. Ευμορφία και τον ανάδοχο κ. **ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟ ΗΛΙΑ** και έχοντας υπόψη :

α. – τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 « περί δημοσίων έργων » & λοιπών διατάξεων
β. – τη μελέτη του έργου
γ. – τον .....και τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα
δ. – την τελική επιμέτρηση του έργου που θεωρήθηκε την 16.09.2011

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
τις εργασίες όπως ελέγχθηκαν και αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Α/Α	Είδη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες εργασιών		
			Τελικά εγκριθείσες	Εκτελεσθείσες	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
	Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	μ3	173,95	173,95	Εκατόν εβδομήντα τρία και εννενήντα πέντε
	Β.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
2	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ 0-150)	μ3	259,20	259,20	Διακόσια πενήντα εννιά και είκοσι
3	Βάση πάχους 0,10μ (ΠΤΠ 0-155)	μ2	1.536,00	1.536,00	Χίλια πεντακόσια τριάντα έξι
	Γ.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
4	Κοπή ασφαλτ/δέματος	μ	8,22	8,22	Οκτώ και είκοσι δύο
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	μ2	216,00	216,00	Διακόσια δέκα έξι
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου	μ2	216,00	216,00	Διακόσια δέκα έξι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

α.- Αρχικός προϋπολογισμός…**9.918,70 €**…. Έκπτωση …. **0%**… Ποσό συμφωνητικού…. **9.918,70 €**……

β.- Ημερομηνία δημοπρασίας – ανάθεσης ……**17/01/2011**……..Αποφαση έγκριση δημοπρασίας ……**04/2011** ……

γ.- Υπογραφή σύμβασης ……**21/03/2011**……

δ.- Αρχική προθεσμία……**6**……μήνες.

ε.- Παράταση προθεσμίας……μήνες (……..απόφαση φορέα)

στ.- Περαίωση έργου……21/09/2011……Εμπρόθεσμα – Εκπρόθεσμα……

ζ.- Τελική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.)……**9.918,70 €**…….(με Φ.Π.Α.) ……**12.200,00 €**……

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκαν :

1.- Εκσκαφή εδαφών……

2.- Διάστρωση υποβάσεως μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ 0-150)……

3.- Διάστρωση βάσεως 0,10μ πάχους (ΠΤΠ 0-155)……

4.- Κοπή ασφαλτ/δέματος ……

5.- Ασφαλτική προεπάλειψη ……

6.- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας……

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι΄ αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

… ……

… ……

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, γι΄ αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

… ……

… ……

… ……

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (……12…… μήνες) και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου (……12……μήνες) προτείνει η παραλαβή του έργου να θεωρηθεί……**Οριστική**……

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
1.-	ΗΛΙΑΣ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 41554 ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - Τ.Κ. 60061 ΤΗΛ. 23530 31888, FAX: 23530 21412 Α.Φ.Μ. 029771416 - ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	
2.- Χαραλαμπος		Κωμη Γεωργια.
3.-		Μηχανικος 6ς Δ/νσ Υπηρεσία

(4)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΡΓΟ **:** «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ »
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 131/2010

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 30/9/2015 Ημέρα Τετάρτη οι :
1- … Καραίσκος Διονύσιος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Τοπογράφων Μηχανικών, Πρόεδρος……
2- …Ζερδαλής Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Αρχιτέκτων Μηχανικών, Μέλος……
3- …Ιωσηφίδης Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος , Μέλος……
που οριστήκαμε με την 285/31-08-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού Πιερίας , σαν επιτροπή παραλαβής του έργου.. « **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»** αφού πήγαμε επί τόπου με τον επιβλέποντα κ. … **Δούρο Κων/νο Τεχν. Πολ. Μηχ/κό** …… και τον ανάδοχο κ. **ΗΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟ** και έχοντας υπόψη :
α. – τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 « περί δημοσίων έργων » & λοιπών διατάξεων
β. – τη μελέτη του έργου
γ. – τον ……και τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα
δ. – την τελική επιμέτρηση του έργου που θεωρήθηκε την ……**01/03/2011**……

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
τις εργασίες όπως ελέγχθηκαν και αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Α/Α	**Είδη εργασιών**	**Μονάδα**	**Ποσότητες εργασιών**		
			Τελικά εγκριθείσες	**Εκτελεσθείσες**	
				Αριθμητικώς	**Ολογράφως**
	ΟΜΑΔΑ Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών	μ3	58,39	58,39	Πενήντα οκτώ και τριάντα εννιά
2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	μ3	100,00	100,00	Εκατό
3	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή καθόλου χρήση εκρηκτικών	μ3	0,00	0,00	Μηδέν
4	Κατασκευή επιχωμάτων	μ3	100,000	100,00	Εκατό
	ΟΜΑΔΑ Β.				
5	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-150)	μ3	400,00	400,00	Τετρακόσια
6	Βάση πάχους 0,10μ (ΠΤΠ Ο-155)	μ2	1.630,00	1.630,00	Χίλια εξακόσια τριάντα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

α.- Αρχικός προϋπολογισμός…**9.918,70 €**…. Έκπτωση …. **0%**… Ποσό συμφωνητικού…. **9.918,70 €**……

β.- Ημερομηνία δημοπρασίας – ανάθεσης …..**29/07/2010**..Απόφαση ανάθεσης…… **43/2010**……

γ.- Υπογραφή σύμβασης ……**06/09/2010**……

δ.- Αρχική προθεσμία……**6**…….μήνες.

ε.- Παράταση προθεσμίας……μήνα (……απόφαση φορέα)

στ.- Περαίωση έργου ……**01/03/2011**…….. Εμπρόθεσμα – Εκπρόθεσμα …… **Εμπρόθεσμα** ……..

ζ.- Τελική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.)……**8.048,78**……(με Φ.Π.Α.) ……**9.900,00**……

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκαν :

1.- …Εκσκαφή και διάνοιξη ……

2.- …Διάστρωση υπόβασης και βάσης ……

3.- ……

4.- ……

5.- ……

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι΄ αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

… ……

… ……

… ……

… ……

… ……

… ……

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, γι΄ αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

… ……

… ……

… ……

… ……

… ……

… ……

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (…15…. μήνες) και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου (…….**53**……μήνες) προτείνει η παραλαβή του έργου να θεωρηθεί ……**Οριστική**……..

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
1.-	ΗΛΙΑΣ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 41554 ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - Τ.Κ. 60061 ΤΗΛ. 23530 31983, FAX: 23530 21412 Α.Φ.Μ. 029771416 - ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΒΑΘΜΟΣ Β/ΤΕ3
2.-		
3.-		

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγινε :

1.- Τροφοδοσία σπαστήρα με ανατιναγμένο υλικό.....

2.- Καθαίρεση υλικού από σπαστήρα.....

3.- Κοσκίνισμα υλικού.....

4.- Φόρτωση υλικού οδοστρωσίας σε φορτηγά του Δήμου.....

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

... .

... .

... .

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

... .

... .

... .

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (... 15 .... μήνες) και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου (... 47 ..μήνες) προτείνει η παραλαβή του έργου να θεωρηθεί.....**Οριστική**.....

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
1.-	ΗΛΙΑΣ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 41554 ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - Τ.Κ. 60061 ΤΗΛ. 23530 31888, FAX: 23530 21412 Α.Φ.Μ. 029771416 - ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	Κομητ γεωρια Μεταλλειων Δ/νση υπηρεσιών
2.- ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ		
3.- Δ.Τοπ.Μηχ/κος Ε/Θ		

(6)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΡΓΟ **:** «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 129/2010

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις...30/9/2015..... Ημέρα.....Τετάρτη..... οι :
1- ... Καραίσκος Διονύσιος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Τοπογράφων Μηχανικών, Πρόεδρος.....
2- ... Κωστίκος Γεώργιος , κλάδου Πολ. Μηχ. ΤΕ, Μέλος.....
3- ...Νικολοπούλου Βασιλική, Δημοτικός Σύμβουλος , Μέλος.....
που οριστήκαμε με την 286/31-08-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού Πιερίας , σαν επιτροπή παραλαβής του έργου.. « **ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**» αφού πήγαμε επί τόπου με τον επιβλέποντα ..... κ. **Δούρο Κων/νο Τεχν. Πολ. Μηχ/κό** ..... και τον ανάδοχο ...κ. **ΗΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟ** και έχοντας υπόψη :

α. – τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 « περί δημοσίων έργων » & λοιπών διατάξεων
β. – τη μελέτη του έργου
γ. – τον .....και τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα
δ. – την τελική επιμέτρηση του έργου που θεωρήθηκε την .....**01/03/2011**.....

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εργασίες όπως ελέγχθηκαν και αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Α/Α	Είδη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες εργασιών		
			Τελικά εγκριθείσες	Εκτελεσθείσες	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
	1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	μ3	300,00	300,00	Τριακόσια
2	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	μ3	300,00	300,00	Τριακόσια
3	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	μ3	100,00	100,00	Εκατό
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	μ3	100,00	100,00	Εκατό
5	Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	μ3	15,00	15,00	Δεκαπέντε
6	Προμήθεια αμμοχαλίκου επίστρωσης αγροτικών οδών	μ3	15,00	15,00	Δεκαπέντε
	2.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΤΕΜΑΧΙΑ				
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, για σωλήνες PVC/41, Δεσ=200mm	μμ	500,00	500,00	Πεντακόσια

2	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων	kg	90,00	90,00	Ενενήντα
3	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	kg	90,00	90,00	Ενενήντα
	3.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ				
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	μ2	40,00	40,00	Σαράντα
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	μ3	3,00	3,00	Τρία
3	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S500 σκυροδεμάτων	kg	146,07	146,07	Εκατόν σαράντα έξι και 0,7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

α.- Αρχικός προϋπολογισμός…**9.918,70 €**…. Εκπτωση …. **0%**… Ποσό συμφωνητικού…. **9.918,70 €**……

β.- Ημερομηνία δημοπρασίας – ανάθεσης …..**29/07/2010**..Αποφαση έγκριση δημοπρασίας-ανάθεση… **42/2010**…

γ.- Υπογραφή σύμβασης ……..**06/09/2010**……

δ.- Αρχική προθεσμία……..**6**…….μήνες.

ε.- Παράταση προθεσμίας……μήνα (……απόφαση φορέα)

στ.- Περαίωση έργου ……**01/03/2011**…….. Εμπρόθεσμα – Εκπρόθεσμα ……**Εμπρόθεσμα**……..

ζ.- Τελική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.)……**8.191,05**……(με Φ.Π.Α.) ……**10.075,00**……..

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκαν :

1.- …Εκσκαφή τάφρου ……

2.- … Τοποθέτηση αγωγών……

3.- …Εγκιβωτισμός αγωγών με άμμο λατομείου……

4.- …Επίχωση ορύγματος με προϊόντα εκσκαφών……

5.- … Κατασκευή φρεατίων……

6.- … Ανακατασκευή οδοποιίας……

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι΄ αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

… ……

… ……

… ……

… ……

… ……

… ……

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, γι΄ αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

… ……

… ……

… ……

… ……

... .
... .

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (....15..... μήνες) και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου (...**53**....μήνες) προτείνει η παραλαβή του έργου να θεωρηθεί.....**Οριστική**.....

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.-

2.-

3.-

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 41554
ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - Τ.Κ. 60061
[illegible] FAX: 23530 21411

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τ.Ε.
ΒΑΘΜΟΣ Β/ΤΕ3

(7)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΡΓΟ **:** «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ»

του Δήμου : ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 198/2010
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 30/9/2015 Ημέρα Τετάρτη οι :
1- … Ζερδαλής Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Αρχιτέκτων Μηχανικών, Πρόεδρος
2- … Κωστίκος Γεώργιος , κλάδου Πολ. Μηχ. ΤΕ , Μέλος
3- … Αβραμίδης Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος , Μέλος
που οριστήκαμε με την 284/31-08-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού Πιερίας , σαν επιτροπή παραλαβής του έργου.. « **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ**» αφού πήγαμε επί τόπου με τον επιβλέποντα κ. … **Δούρο Κων/νο Τεχν. Πολ. Μηχ/κό**
……και τον ανάδοχο κ. **ΗΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟ** και έχοντας υπόψη :
α. – τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 « περί δημοσίων έργων » & λοιπών διατάξεων
β. – τη μελέτη του έργου
γ. – τον ……και τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα
δ. – την τελική επιμέτρηση του έργου που θεωρήθηκε την ……**27/04/2011**……

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
τις εργασίες όπως ελέγχθηκαν και αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Α/Α	Είδη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες εργασιών		
			Τελικά εγκριθείσες	Εκτελεσθείσες	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
1	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου δικτύου σωληνώσεων (εκτός κατοικημένων περιοχών) Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	μ3	2.253,262	2.253,262	Δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα τρία και 0,262
2	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	μ3	240,00	240,00	Διακόσια σαράντα
3	Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)	kg	300,00	300,00	Τριακόσια
4	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	kg	150,00	150,00	Εκατόν πενήντα
5	Κατασκευή ευθύγραμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες. Χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και διπλή στρώση	kg	150,00	150,00	Εκατόν πενήντα

	υαλόπανου				
6	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16atm ονομαστικής διαμέτρου DN 80mm	τεμ	10,00	10,00	Δέκα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

α.- Αρχικός προϋπολογισμός…**12.200,00 €**…. Έκπτωση …. **0%**… Ποσό συμφωνητικού…. **12.200,00 €**……

β.- Ημερομηνία δημοπρασίας – ανάθεσης …..**30/11/2010**..Αποφαση έγκριση δημοπρασίας-ανάθεση… **58/2010**…

γ.- Υπογραφή σύμβασης ……**21/12//2010**……

δ.- Αρχική προθεσμία……**6**…….μήνες.

ε.- Παράταση προθεσμίας……μήνα (……απόφαση φορέα)

στ.- Περαίωση έργου ……**29/04/2011**…….. Εμπρόθεσμα – Εκπρόθεσμα …….. **Εμπρόθεσμα** ……..

ζ.- Τελική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.)……**9.918,70 €**…….(με Φ.Π.Α.) ……**12.200,00 €**……

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκαν :

1.- …Εκσκαφή και τοποθέτηση σωλήνων ……

2.- …Εγκιβωτισμός με άμμο…… ……

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι΄ αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

… ……

… ……

… ……

… ……

… ……

… ……

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, γι΄ αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

… ……

… ……

… ……

… ……

… ……

… ……

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (…**15**….. μήνες) και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου (…….**52**…….μήνες) προτείνει η παραλαβή του έργου να θεωρηθεί ……**Οριστική**……..

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.-

2.-

3.-

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 41554
ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Τηλ. 60061

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τ.Ε.
ΒΑΘΜΟΣ Β/ΤΕΞ

(8)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
***ΕΡΓΟ* :** « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ»

του Δήμου : ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 29/2013
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 30/9/2015 Ημέρα Τετάρτη οι :
1- Καραϊσκος Διονύσιος ,κλάδου ΠΕ Μηχανικών-Τοπογράφων Μηχανικών, Πρόεδρος
2- Δούρος Κωνσταντίνος ,κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων-Πολιτικών Μηχανικών, Μέλος
3- Σιανίδης Δημήτριος , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
που οριστήκαμε με την 207/31-08-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού Πιερίας,σαν επιτροπή παραλαβής του έργου « **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ**» αφού πήγαμε επί τόπου με τον επιβλέποντα κ. Κωστίκα Γεώργιο, Πολιτικό Μηχ. ΤΕ και τον ανάδοχο κ. **ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟ ΗΛΙΑ** και έχοντας υπόψη :

α. – τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 « περί δημοσίων έργων » & λοιπών διατάξεων
β. – τη μελέτη του έργου
γ. – τον .....και τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα
δ. – την τελική επιμέτρηση του έργου που θεωρήθηκε την 17/1/2014

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εργασίες όπως ελέγχθηκαν και αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Α/Α	Είδη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες εργασιών		
			Τελικά εγκριθείσες	Εκτελεσθείσες	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
	32.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ				
1	Προμήθεια , μεταφορά επί τόπου , διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	μ3	54,00	48,36	Σαράντα οκτώ και τριάντα έξι
	38.ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ				
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	μ2	150,00	150,00	Εκατόν πενήντα
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kgr	1.399,70	1.211,24	Χίλια διακόσια έντεκα και είκοσι τέσσερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

α.- Αρχικός προϋπολογισμός…**9.918,70 €**…. Έκπτωση …. **0%**… Ποσό συμφωνητικού…. **9.918,70 €**……

β.- Ημερομηνία δημοπρασίας – ανάθεσης ……**26/08/2013**……..Αποφαση έγκριση δημοπρασίας ……..**102/2013** ……

γ.- Υπογραφή σύμβασης ……..**23/09/2013**……

δ.- Αρχική προθεσμία……..3…….μήνες.

ε.- Παράταση προθεσμίας……μήνες (……..απόφαση φορέα)

στ.- Περαίωση έργου……23/12/2013……..Εμπρόθεσμα – Εκπρόθεσμα……..

ζ.- Τελική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.)……**9.192,62 €**…….(με Φ.Π.Α.) ……..……**11.306,92 €**……

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκαν :

1.- Προμήθεια , μεταφορά επί τόπου,διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ……

2.- Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών……..

3.- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)……..……

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι΄ αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

… ……

… ……

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, γι΄ αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

… ……

… ……

… ……

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (…15…… μήνες) και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου (..**21**…μήνες) προτείνει η παραλαβή του έργου να θεωρηθεί……**Οριστική**……

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
1.-	ΗΛΙΑΣ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 41554 ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - Τ.Κ. 60061 Τ.Α. 2352031886 ΑΦΜ 035301214	ΚΩΣΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
2.-		
3		

(9)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
***ΕΡΓΟ* :** « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

του Δήμου : ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 17/2011
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 21.07.2015 Ημέρα Τρίτη οι :
1- Κωστίκος Γεώργιος ,κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος
2- Ζερδαλής Γεώργιος ,κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Μέλος
3- Μιάουρας Γεώργιος , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

που οριστήκαμε με την…130/24-04-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού Πιερίας,σαν επιτροπή παραλαβής του έργου « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ** » αφού πήγαμε επί τόπου με τον επιβλέποντα κ. ΚΟΜΨΗ ΓΕΩΡΓΙΑ και τον ανάδοχο κ. **ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟ ΗΛΙΑ** και έχοντας υπόψη :

α. – τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 « περί δημοσίων έργων » & λοιπών διατάξεων
β. – τη μελέτη του έργου
γ. – τον ……και τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα
δ. – την τελική επιμέτρηση του έργου που θεωρήθηκε την 20.09.2011

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εργασίες όπως ελέγχθηκαν και αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Α/Α	Είδη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες εργασιών		
			Τελικά εγκριθείσες	Εκτελεσθείσες	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
	20.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	μ3	22,50	22,50	Είκοσι δύο και πενήντα
2	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	μ3*km	22,50	22,50	Είκοσι δύο και πενήντα
	32.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ				
3	Προμήθεια, μεταφορά επι τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	μ3	1,80	1,80	Ένα και ογδόντα
4	Προκατασκευασμένα τοιχοπετάσματα από οπλισμένο σκυρόδεμα	μ3	2,15	2,15	Δύο και δέκα πέντε

	38.ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ				
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	μ2	1,92	1,92	Ένα και εννενήντα δύο
6	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kg	28,37	28,37	Είκοσι οκτώ και τριάντα επτά
	62.ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΙ-ΟΡΟΦΕΣ				
7	Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία	μ3	0,50	0,50	Μηδέν πενήντα
	77.ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ				
8	Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς	μ2	30,00	30,00	Τριάντα
9	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	μ2	40,00	40,00	Σαράντα
10	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	μ2	30,00	30,00	Τριάντα
11	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών , βάσεως νερού ή διαλύτου	μ2	40,00	40,00	Σαράντα
	ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
12	Προκάτ οικίσκος WC	τεμ	1,00	1,00	Ένα
13	Τοποθέτηση σκελετού κούνιας	τεμ	3,00	3,00	Τρία
14	Τοποθέτηση τραμπάλας	τεμ	2,00	2,00	Δύο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

Αρχικός προϋπολογισμός…**9.918,70 €**…. Έκπτωση …. **0%**… Ποσό συμφωνητικού…. **9.918,70 €**……

Ημερομηνία δημοπρασίας – ανάθεσης ……**08/04/2011**……Αποφαση έγκριση δημοπρασίας ……..**31/2011** ……

Υπογραφή σύμβασης ……**13/05/2011**……

Αρχική προθεσμία……**6**……μήνες.

Παράταση προθεσμίας……μήνες (……απόφαση φορέα)

Περαίωση έργου……13/11/2011……Εμπρόθεσμα – Εκπρόθεσμα……

Γελική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.)……**9.918,70 €**……(με Φ.Π.Α.) ……**12.200,00 €**……

ΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκαν :

Συντήρηση παιδικών χαρών……

Εκσκαφές-Κατασκευή δαπέδου τοποθέτησης wc και βόθρου……

Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών παιδικών χαρών……

ΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

πιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι΄ ι και τις παραλαμβάνει όλες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

……

……

ΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, γι΄ αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

... .

... .

... .

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (....15.... μήνες) και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου (..45...μήνες) προτείνει η παραλαβή του έργου να θεωρηθεί.....**Οριστική**.....

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
1.-	ΗΛΙΑΣ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 41554 ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - Τ.Κ. 60061 ΤΗΛ. 23530 31888, FAX: 23530 21412 Α.Φ.Μ. 029771416 - ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	Κομφη Γεωργια Μηχανικος 60 αλλη υπηρεσια
2.-		
3.-		

(10)+11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ –ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: Καραΐσκος Διονύσιος
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

Αιγίνιο, 15 Οκτωβρίου 2015

Αρ. πρωτ.: **15219**

Κοιν: **Υπαλλήλους του δήμου μας:**

1. Ζερδαλή Γεώργιο
2. Καραΐσκο Διονύσιο
3. Δούρο Κωνσταντίνο
4. Κωστίκο Γεώργιο
5. Πάππου Ασημούλα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Στο Αιγίνιο στις 15 Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού και στο γραφείο της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας (Τ.Υ.&Π.), διενεργήθηκε από τον Καραμέλλιο Δημήτριο, Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Π., ενώπιον της Πάππου Ασημούλας και της Γεωργιάδου Σταματίας, υπαλλήλων της Διοικητικής Υπηρεσίας, κλήρωση για την ανάδειξη των υπαλλήλων για τον ορισμό των επιτροπών **οριστικής παραλαβής** των παρακάτω έργων:

1) **«Μικρά Τεχνικά Έργα Δ.Κ. Κολινδρού»**, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι κάτω από 1.000.000 €

2) **«Μικρά Τεχνικά Έργα Τ.Κ. Καστανέας»**, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι κάτω από 1.000.000 €.

Η κλήρωση διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο ως άνω συλλογικό όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. Σχετική ανακοίνωση της διαδικασίας κλήρωσης αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας την 12 – 10 – 2015 (α.π. ανακοίνωσης: 14903 (συνημμένα η Ανακοίνωση και το Αποδεικτικό Ανάρτησης). Οι υπάλληλοι οι οποίοι πληρούν τις από το νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις και συμπεριλήφθηκαν στην κληρωτίδα είναι, ανά κάθε εργολαβία ξεχωριστά, οι κατωτέρω:

1) Για την εργολαβία **«Μικρά Τεχνικά Έργα Δ.Κ. Κολινδρού»** :
   i. Ζερδαλής Γεώργιος — Τμήμα Τεχνικών Έργων
   ii. Καραΐσκος Διονύσιος — Τμήμα Τεχνικών Έργων
   iii. Δούρος Κωνσταντίνος — Τμήμα Τεχνικών Έργων
   iv. Κωστίκος Γεώργιος — Τμήμα Τεχνικών Έργων

2) Για την εργολαβία **«Μικρά Τεχνικά Έργα Τ.Κ. Καστανέας»** :
   i. Ζερδαλής Γεώργιος — Τμήμα Τεχνικών Έργων
   ii. Καραΐσκος Διονύσιος — Τμήμα Τεχνικών Έργων
   iii. Δούρος Κωνσταντίνος — Τμήμα Τεχνικών Έργων
   iv. Κωστίκος Γεώργιος — Τμήμα Τεχνικών Έργων

Στη συνέχεια, αφού αριθμήθηκαν λαχνοί με την ανωτέρω σειρά αύξοντα αριθμού από 1 έως 4 για κάθε εργολαβία ξεχωριστά, τοποθετήθηκαν στην κληρωτίδα του κάθε έργου. Ο Καραμέλλιος Δημήτριος προχώρησε στην κλήρωση των μελών από τους αναφερομένους στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλους, για κάθε εργολαβία ξεχωριστά, με επιλογή κλήρου.

1) Για την εργολαβία **«Μικρά Τεχνικά Έργα Δ.Κ. Κολινδρού»** κληρώθηκαν οι ακόλουθοι:

i. Ζερδαλής Γεώργιος	Τμήμα Τεχνικών Έργων
ii. Δούρος Κωνσταντίνος	Τμήμα Τεχνικών Έργων

2) Για την εργολαβία **«Μικρά Τεχνικά Έργα Τ.Κ. Καστανέας»** κληρώθηκαν οι ακόλουθοι:

i. Δούρος Κωνσταντίνος	Τμήμα Τεχνικών Έργων
ii. Καραΐσκος Διονύσιος	Τμήμα Τεχνικών Έργων

Το παρόν συντάχθηκε σε 5 πρωτότυπα αντίτυπα και αφού διαβάστηκε βεβαιώνεται και υπογράφεται ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΓΑΓΑΝ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΤΔΟ
138

Εσωτ. 18

(12)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 6705
Ημερομηνία 13-8-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ –ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αίγινιο , 7-8-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 11599

Ταχ. Δ/νση :Κ.Καραμανλή 38
Ταχ. Κώδικας : 60300 ΑΙΓΙΝΙΟ
Πληροφορίες : Καραμέλλιος Δ..
Τηλέφωνο : 2353350115
FAX : 2353022990
E – mail :aiginio@otenet.gr

Προς: Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Ν.Πιερίας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Κίτρους 41
Κατερίνη 60100

ΘΕΜΑ : «Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης στο Ν. Πιερίας»

Αν και ο ΟΕΥ του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού προβλέπει τμήμα Πολεοδομίας στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού **δεν λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης και ο Δήμος υποστηρίζεται διοικητικά (σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3852/2010) για αρμοδιότητες Υπηρεσιών Δόμησης από την αντίστοιχη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κατερίνης.**

Παρά τα παραπάνω αντιμετωπίζουμε κάποιες από τις πρόσθετες αρμοδιότητες του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 παρ.1 (αρμοδιότητες που προστέθηκαν στο άρθρο 75 παρ I του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων και υπό τον τομέα β' (περιβάλλον)) και συγκεκριμένα τις αριθμ.13-17 και 22 από την 1-1-2011 έως και σήμερα χωρίς όμως να έχει ληφθεί καμία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπό την έννοια ων διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 4257/14.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Π.

Καραμέλλιος Δημήτριος
Αγρονόμος Τοπογρ. Μηχ. Π.Ε.

(1)

Δ/νση Τ.Υ. Δήμου Δίου Ολύμπου Ιc Πρόεδρο Δ.Σ.

12770/5-8-15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

Κατερίνη 01 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 6970

Ταχ.Δ/νση: Κίτρους 41
Τ.Κ. 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πληροφ.: Ν. Ευθυμιάδης
Τηλ/πία : 23510 - 74900
Τηλ.23510–23777
Ε – mail : nefthim@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Γενική Δ/νση Χωροταξικής &
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα Π.Σ.Ε.
Στρωμνίτσης 53 – Τ.Κ. 542 48 Θεσ/νίκη

ΚΟΙΝ/ΣΗ : 1) Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικ/κής Ανασυγκρότησης
Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης &
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2 – 105 63 Αθήνα
(Με φωτ/φο των σχετικών)
2) Δήμο Κατερίνης
3) Δήμο Δίου - Ολύμπου
4) Δήμο Πύδνας - Κολινδρού
(Με φωτ/φο των σχετικών)

ΘΕΜΑ : «Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης στο Νομό Πιερίας».

Σχετ. α) Το αριθμ. πρωτ. 4761/15-7-2015 έγγραφό σας
β) Το αριθμ. πρωτ. 6355/5-8-2015 έγγραφό μας
γ) Το αριθμ. πρωτ. 15834/6-8-2015 έγγραφο του Δήμου Δίου - Ολύμπου
δ) Το αριθμ. πρωτ. 11599/7-8-2015 έγγραφο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
ε) Το αριθμ. πρωτ. 5337/14-8-2015 έγγραφο του Δήμου Κατερίνης

Σε απάντηση του ανωτέρω (α΄) σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, έπειτα από την επισκόπηση της κείμενης νομοθεσίας [άρθρα 94 παρ. 1, 95 παρ. 1 α) 2,3,4 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 (Α΄98), άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4257/2014 (Α΄93)], την αριθμ. οικ. 532/7-1-2013 εγκύκλιο ως και το αριθμ. 28229/3-7-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ως άνω Υπουργείου, προκύπτουν τα εξής :

(3)

αρμοδιοτήτων), διοικητική υποστήριξη από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κατερίνης.

3) **Τμήμα Πολεοδομίας** της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του **Δήμου Πύδνας – Κολινδρού**, το οποίο ωστόσο, λόγω της έλλειψης προσωπικού δεν έχει λειτουργήσει, χωρίς να έχει ληφθεί καμία απόφαση, είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4147/2013, είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 4257/2014, με συνέπεια να παρέχεται διοικητική υποστήριξη για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 παρ. 1, 95 παρ. 1 α) 2,3,4 του Ν. 3852/2010 από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κατερίνης, εκτός από ένα μέρος αυτών (άρθρο 94 παρ. 1 περ. 11-17 Ν. 3852/2010), τις οποίες ασκεί από 1-1-2011 ατύπως.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, κρίνεται αναγκαία, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η λήψη απόφασης τόσο από το Δήμο Δίου – Ολύμπου, όσο και από το Δήμο Πύδνας – Κολινδρού, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 4257/2014, προκειμένου να οριοθετηθούν πλήρως οι πολεοδομικές αρμοδιότητες, τις οποίες δύνανται να ασκούν με βάση την επάρκεια προσωπικού και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν, ενώ για τις υπόλοιπες θα εξακολουθεί να παρέχεται διοικητική υποστήριξη από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κατερίνης, με απώτερο στόχο την ταχεία, ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Συνημμένα :
Τα (β΄) έως (ε΄) σχετικά

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Προϊστάμενος Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης
& Παροχής Πληροφοριών
Ν. Πιερίας

(2)

αρμοδιο
Κατερ

Για το χρονικό διάστημα από την εφαρμογή των άρθρων 94 παρ. 1, 95 παρ. 1 α) 2,3,4 του Ν. 3852/2010, ήτοι την άσκηση από τις 1-1-2011 των πρόσθετων δραστηριοτήτων σε ένα δήμο, όπου δεν υφίστανται υπηρεσίες με επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, με διοικητική υποστήριξη από τον δήμο της έδρας του νομού, μέχρι την ψήφιση και εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 4147/2013, αλλά και του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 4257/2014, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο ανάληψης των αρμοδιοτήτων αυτών από το δήμο στον οποίο παρέχεται διοικητική υποστήριξη. Δεδομένου, ωστόσο, των κατευθύνσεων και της εν γένει φιλοσοφίας του Προγράμματος «Καλλικράτης», σύμφωνα με την οποία αποτελεί στόχο κάθε Δήμος να ασκεί πλήρως τις αρμοδιότητες του με ίδια μέσα, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, συνάγεται ότι ήταν δυνατή η έναρξη άσκησης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων ή μέρους αυτών, από διοικητικά υποστηριζόμενο Δήμο, εφόσον αποκτούσε επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, συλλογικό όργανο στο οποίο συντρέχει το τεκμήριο αρμοδιότητας.

Περαιτέρω, μετά την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 4147/2013, αλλά και του Ν. 4257/2014, απαιτούνταν για την έναρξη άσκησης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων ή μέρους αυτών, από διοικητικά υποστηριζόμενο Δήμο, Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και των υπό στοιχείο (γ΄), (δ΄) & (ε΄) απαντητικών επί του (β΄) ομοίου, σχετικών εγγράφων των τριών Δήμων, προκύπτει ότι στο Νομό Πιερίας λειτουργούν οι εξής Υπηρεσίες – Τμήματα :

1) **Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Κατερίνης**, δεδομένου ότι έχει μεταβιβαστεί στον οικείο Δήμο η άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων με το Π.Δ. 14/13-01-1986 (ΦΕΚ 13Δ΄/10-02-1986) καθώς και με την αριθμ. 55/12-08-2005 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πιερίας (ΦΕΚ 1250/Β΄/6-9-2005).

2) **Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας** της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας **Δήμου Δίου – Ολύμπου**, **το οποίο μετά από τη λήψη της αριθμ. 3/19-1-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου** του οικείου Δήμου (περί έναρξης λειτουργίας Τμήματος Πολεοδομίας) **ξεκίνησε τυπικά την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων** των άρθρων 94 παρ. 1, 95 παρ. 1 α) 2,3,4 του Ν. 3852/2010, χωρίς ωστόσο, λόγω της επικληθείσας έλλειψης προσωπικού να είναι σε θέση να τις ασκήσει στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα στην πράξη να ζητείται για την άσκηση κάποιων εξ' αυτών (των πρόσθετων

(3)

αρμοδιοτήτων), διοικητική υποστήριξη από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κατερίνης.

3) **Τμήμα Πολεοδομίας** της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του **Δήμου Πύδνας – Κολινδρού**, το οποίο ωστόσο, λόγω της έλλειψης προσωπικού δεν έχει λειτουργήσει, χωρίς να έχει ληφθεί καμία απόφαση, είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4147/2013, είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 4257/2014, με συνέπεια να παρέχεται διοικητική υποστήριξη για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 παρ. 1, 95 παρ. 1 α) 2,3,4 του Ν. 3852/2010 από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κατερίνης, εκτός από ένα μέρος αυτών (άρθρο 94 παρ. 1 περ. 11-17 Ν. 3852/2010), τις οποίες ασκεί από 1-1-2011 ατύπως.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, κρίνεται αναγκαία, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η λήψη απόφασης τόσο από το Δήμο Δίου – Ολύμπου, όσο και από το Δήμο Πύδνας – Κολινδρού, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 4257/2014, προκειμένου να οριοθετηθούν πλήρως οι πολεοδομικές αρμοδιότητες, τις οποίες δύνανται να ασκούν με βάση την επάρκεια προσωπικού και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν, ενώ για τις υπόλοιπες θα εξακολουθεί να παρέχεται διοικητική υποστήριξη από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κατερίνης, με απώτερο στόχο την ταχεία, ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Συνημμένα :
Τα (β΄) έως (ε΄) σχετικά

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Προϊσταμένος Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης
& Παροχής Πληροφοριών
Ν. Πιερίας

(13)

Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 και διάθεση πιστώσεων

Α) Λόγω αναγκών που προέκυψαν στο Δήμο προτείνεται να γίνουν ορισμένες εγγραφές νέων κωδικών και ενισχύσεις υπαρχόντων στον πρ/σμό έτους 2015 του Δήμου και μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 90/9111 , σύμφωνα και με το άρθρο 8 του από 15-6-1955 Β.Δ. (ΦΕΚ Α΄ αρίθ. 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Η αναμόρφωση που θα πρέπει να γίνει έχει ως εξής:

Ως προς τα έξοδα:

1._ Από τον **Κ.Α. 70.6162.06** με τίτλο **: « Φύλαξη πάρκου Αλυκών »** μεταφέρεται πίστωση ποσού **15.000,00 €** διότι το έτος 2015 δεν απαιτήθηκε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη .

Το συνολικό ποσό που μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο από τους ανωτέρω Κ.Α. είναι 15.000,00 κα έτσι το αποθεματικό κεφάλαιο γίνεται 15.000,00 + 4.480,89 € = **19.480,89 €** .

Από το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρονται πιστώσεις και ενισχύονται Κ.Α. εξόδων ή εγγράφονται νέοι Κ.Α. εξόδων όπως παρακάτω :

1._ Ο Κ.Α. 00.6463 με τίτλο : **« Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων »** ενισχύεται με ποσό **1.500,00 €** , διότι δεν επαρκεί .. Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 4.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται 4.000,00 + 1.500,00 = 5.500,00 € .

2._ Στον Κ.Α. 30.6262.01 με τίτλο : **« Επείγουσες εργασίες αντιμετώπισης καταπτώσεων στην Τ.Κ. Μακρυγιάλου »** εγγράφεται ποσό **6.811,13 €** , διότι μετά από έντονες βροχοπτώσεις στην Τ.Κ. Μακρυγιάλου κατέρρευσε υφιστάμενο τοιχίο αντιστήριξης το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα .

3._ Στον Κ.Α. 30.6462 με τίτλο : **« Δημοσίευση προκηρύξεων »** εγγράφεται ποσό **2.000,00 €** , διότι απαιτείται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης ώστε να καλυφθούν τα έξοδα δημοσίευσης προκήρυξης για κάλυψη δύο θέσεων έκτακτου προσωπικού στην Υπηρεσία Τεχνικών Έργων .

4._ Στον Κ.Α. 70.7135.02 με τίτλο : **« Προμήθεια γραμματοθυρίδων στη Δ.Ε. Μεθώνης »** εγγράφεται ποσό **9.000,00 €** , διότι απαιτείται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης ώστε να τοποθετηθούν γραμματοθυρίδες στην Τ.Κ. Μεθώνης και στην Τ.Κ. Π. Ελευθεροχωρίου .

Συνολικό ποσό μεταφοράς από το αποθεματικό κεφάλαιο **19.311,13 €**

Το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μετά την προηγούμενη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε **4.480,89 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται **4.480,89 + 15.000,00 – 19.311,13 = 169,76 €** .

Επίσης προτείνεται να διατεθούν και να ψηφισθούν οι παραπάνω πιστώσεις .

Από την Οικονομική Υπηρεσία
Η Προϊσταμένη

Πατσιούρα Παγώνα